

## 凡 例

### 【目標分類】～基本計画での分類

I：快適で安全な島づくりのために

- ・交通
- ・生活環境
- ・新集落形成

II：健康で生きがいのある村づくりのために

- ・保健・医療
- ・福祉

III：豊かで活力に満ちた村づくりのために

- ・農業
- ・林業
- ・漁業
- ・観光業

IV：人間性豊かなゆとりある教育文化を創造し、交流とふれあいのある社会を実現するために

- ・教育文化

V：たぐいまれな自然を後世に引き継いでいくために

- ・自然保護

### 【26年度末の進捗状況】

◎（完了）：26年度末までに完了したもの

○（順調）：計画策定時の事業目標どおり、または事業目標以上に推移しているもの

△（やや遅れ）：計画策定時の事業目標を下回るが、計画期間内に完了可能なもの

×（遅れ）：計画策定時の事業目標を下回り、計画期間内での完了が困難なもの

☆（着手前）：計画において事業着手が26年度以降であり、まだ始まっていないもの

### 【27年度以降の方向性】

A（完了）：26年度までに完了したもの

B（拡大）：事業内容を拡大するもの

C（計画どおり）：当初の計画どおり、または現状は遅れているが今後は計画どおり進めるもの

D（年度間調整）：事業内容・期間の平準化を要するもの

E（延期）：事業着手時期を1年以上先延ばしにするもの

F（縮小）：事業内容を縮小するもの

G（中止）：事業を取りやめるもの

基本計画(後期)主要事業

No	基本目標	項目	事業名等	担当	上半期事業費(千円)					26年度末の進捗状況	27年度以降の方向性	下半期総事業費	下半期事業費(千円)						
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度		
1	I	航空路	ヘリポート耐震化事業	産業	計画 実績	7,700 7,350	4,800	20,000 15,645	35,000 21,478	32,400	×	C	100,000	35,000	35,000	30,000			
2	I	航空路	地上ヘリポート整備事業	産業	計画 実績	7,718 6,825	500	12,000 6,300	32,000 9,037	48,000 20,412	×	C	540,000	120,000	200,000	220,000			
3	I	航路	港湾荷役作業委託	産業	計画 実績	25,596 27,448	24,596	24,596 29,587	24,596 29,100	24,596 29,580	○	C	75,000	25,000	25,000	25,000			
4	I	航路	新型クレーン(60t)導入	産業	計画 実績	15,120 16,443	15,120	15,120 15,120	15,120 15,120	15,120 15,552	○	C	77,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
5	I	航路	新型フォークリフト(6t)導入	産業	計画 実績		1,800	1,800 1,229	1,800 1,229	1,800 1,800	○	C	9,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
6	I	航路	フォークリフト格納庫建築	産業	計画 実績		5,000	100	100	100	◎	A	0	(H23完了)					
7	I	航路	港湾検討委員会設置	産業	計画 実績		300	500	750	750	○	C	3,750	750	750	750	750	750	
8	I	林道	黒崎高尾線整備事業	産業	計画 実績	13,206 12,800	12,000	12,000 12,075	8,000 13,028	8,000 13,284	○	C	65,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
9	I	村道	村道赤沢整備	産業	計画 実績		7,500	7,000	5,000	20,000	○	C	225,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
10	I	村道	さがら線改良工事	産業	計画 実績		5,000	15,000	10,000	10,000	×	G	0	(H32より着手予定)					
11	I	村道	中央線改良工事	産業	計画 実績	4,336 4,305	46,600	31,220	10,070		◎	A	0	(H25完了)					
12	I	村道	歩道整備事業	産業	計画 実績		300	300	1,350	5,000	×	E	0	(延期または中止)					
13	I	村道	森山が下線設置事業	産業	計画 実績		4,000	4,000	10,000	12,000	×	D	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
14	I	簡易水道	耐震化事業	産業	計画 実績		12,000	6,000	24,000	54,000	◎	A	0	(H25完了)					
15	I	清掃	じん芥処理施設整備	総務	計画 実績	22,500 20,591	15,000	15,000 14,280	15,000 3,728	15,000 17,733	○	C	80,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
16	I	清掃	ゴミ減量啓発活動事業	総務	計画 実績		1,000	500	500	500	△	C	2,500	500	500	500	500	500	500
17	I	し尿処理	汚泥再生処理施設整備事業	総務	計画 実績		6,000	4,000	48,000	72,000	△	C	145,000	60,000	70,000	5,000	5,000	5,000	5,000
18	I	し尿処理	合併浄化槽設置補助事業	総務	計画 実績	1,200 300	1,200	1,200	1,200	1,200	○	C	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
19	I	し尿処理	合併処理浄化槽普及計画	総務	計画 実績		2,100	2,100	2,400	2,400	×	E	4,500	2,100	2,400	(計画策定)			
20	I	消防・防災	島内防災活動・危険区域点検事業	総務	計画 実績		3,000	1,000	1,000	1,000	◎	C	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
21	I	消防・防災	防災行政無線整備事業	総務	計画 実績		5,000	30,000	22,500	22,500	×	C	90,000	40,000	40,000	10,000	(整備・工事)		
22	I	消防・防災	消防無線整備事業	総務	計画 実績			2,000	4,000	40,000	△	C	14,000	12,000	2,000	(機器整備)			
23	I	消防・防災	緊急通信用衛星回線整備事業	総務	計画 実績			2,000	1,500	1,500	◎	A	1,000					1,000	
24	I	消防・防災	防災情報通信設備(J-ALERT)整備事業	総務	計画 実績	8,460 8,460	(繰越)				◎	A	0	(H23完了)					

基本計画(後期)主要事業

No	基本目標	項目	事業名等	担当	上半期事業費(千円)					26年度末の進捗状況	27年度以降の方向性	下半期総事業費	下半期事業費(千円)					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
25	I	消防・防災	消防力強化事業	総務	計画 実績	5,000 2,933	5,000 700	5,000 646	375	○	C	11,000	2,000 (機器整備)	2,000	1,000	5,000 (ポンプ車導入)	1,000	
26	I	消防・防災(再掲)	森山が下線設置事業	産業	計画 実績	4,000	4,000	10,000	12,000 17,151	×	D	280,000	70,000 (工事)	70,000 (工事)	70,000 (工事)	70,000 (工事)		
27	I	情報基盤整備	電子自治体構築事業(HP更改)	企画	計画 実績		300	300	1,250	◎	A	0	(H25完了)					
28	I	情報基盤整備	電子自治体構築事業(申請サービス)	企画	計画 実績		300	300	1,250	☆	E	600	300 300					
29	I	情報基盤整備	電子自治体構築事業(映像配信サービス)	企画	計画 実績		600	600	2,500	☆	E	600	300 300					
30	I	情報基盤整備	電子自治体構築事業(光ケーブル敷設)	企画	計画 実績				3,218	△	C	165,000	5,000 (設計)	80,000 (工事)	80,000 (工事)			
31	I	情報基盤整備(再掲)	防災行政無線整備事業	総務	計画 実績	5,000 966	30,000 2,079	22,500	22,500	×	C	90,000	40,000 (整備・工事)	40,000	10,000			
32	I	情報基盤整備(再掲)	緊急通信用衛星回線整備事業	総務	計画 実績		2,000 968	1,500 186	1,500	◎	A	1,000	1,000 (機器更新)					
33	I	情報基盤整備(再掲)	防災情報通信設備(J-ALERT)整備事業	総務	計画 実績	8,460 (繰越) 8,460				◎	A	0	(H23完了)					
34	I	住宅整備	住宅用地整備・建設(本沢ヶ下)	産業	計画 実績	3,150 2,888	50,000 34,125	5,000 5,775	75,000 60,195	△	C	0						
35	I	住宅整備	住宅用地整備・建設(森山が下)	産業	計画 実績	28,170 17,016	5,000 16,546	95,000 13,526	5,000 24,150	75,000 17,151	×	D	610,000	330,000 (設計・土工)	70,000 (土工・建築)	70,000 (土工・建築)	70,000 (土工・建築)	70,000 (土工・建築)
36	I	住宅整備(再掲)	森山が下線設置事業	産業	計画 実績	4,000	4,000	10,000	12,000 17,151	×	D	280,000	70,000 (工事)	70,000 (工事)	70,000 (工事)	70,000 (工事)		
37	I	住宅整備	土地家屋利用計画策定	産業	計画 実績	420	800	4,200	2,520	◎	A	0	(H25完了)					
38	I	住宅整備	住宅長寿命化計画改訂	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				—	—	1,500	1,500 (改訂)					
39	I	住宅整備	住宅用地整備・建設(西川)	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				—	—	310,000	H32まで改修も含む 10,000 (設計) 150,000 (工事) 150,000 (工事)					
40	I	住宅整備	西川住宅4号棟大規模修繕	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				—	—	78,500	3,500 (調査・設計) 75,000 (工事)					
41	I	住宅整備	西川住宅4号棟直結給水方式化	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				—	—	22,000	2,000 (調査・設計) 20,000 (工事)					
42	I	住宅整備	住居表示整備事業	総務	計画 実績	420	800	4,200	8,000	×	G	0	(再検討)					
43	I	南郷地区開発	新集落形成計画策定	産業	計画 実績	420	800	4,200	4,200	×	E	6,500	6,500					
44	II	保健・医療	医療機器整備	民生	計画 実績	7,550 7,009	7,000 11,340	23,000 9,657	8,500	◎	C	33,565	4,565	3,000	9,000	9,000	8,000	
45	II	保健・医療(再掲)	奨学金制度の見直し	民生教育	計画 実績		300	300		×	E	900	300 300 300					
46	II	高齢者福祉	ショートステイサービス	民生	計画 実績		1,000	600	600	×	E	1,800	600 600 600 (委託実施検討)					
47	II	高齢者福祉	シニアカー等貸出・購入補助	民生	計画 実績		1,500 10	500	500	△	C	600	300 (福祉ベット購入・貸出) 300					
48	II	高齢者福祉	児童・生徒との交流活動	民生	計画 実績	300	500	500	500	△	C	250	50 (敬老会交流等)	50	50	50	50	

基本計画(後期)主要事業

No	基本目標	項目	事業名等	担当	上半期事業費(千円)					26年度末の進捗状況	27年度以降の方向性	下半期総事業費	下半期事業費(千円)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
49	Ⅱ	児童福祉	延長保育	民生	計画実績	2,580	2,580	2,580	2,580	×	G	0	(再検討)				
50	Ⅱ	児童福祉	保育園制度移行	民生	計画実績	(試行実施) (下半期新規事業)				—	—	900	100	100	100	100	500
51	Ⅱ	児童・青少年福祉	遊泳地区建設計画	民生	計画実績	300	300	300	300	×	E	0	(再検討)				
52	Ⅱ	青少年福祉	奨学金制度の見直し	民生教育	計画実績			300	300	×	E	900			300	300	300
53	Ⅱ	社会福祉協議会	資格取得支援事業	民生	計画実績			1,000	1,000	×	E	2,000			1,000		1,000
54	Ⅱ	社会福祉協議会	養成講座開設	民生	計画実績		150	150	150	×	E	300			150		150
55	Ⅱ	社会福祉協議会(再掲)	ショートステイサービス	民生	計画実績		1,000	600	600	×	E	1,800			600	600	600
56	Ⅱ	社会福祉協議会(再掲)	児童・生徒との交流活動	民生	計画実績	300	500	500	500	△	C	250	50	50	50	50	50
57	Ⅲ	農業	農地提供(赤沢地区)	産業	計画実績	1,200	1,200			○	C	1,480	290	290	300	300	300
58	Ⅲ	農業	特産物増殖事業	産業	計画実績	500	2,500	3,600	3,600	△	C	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
59	Ⅲ	農業	特産品開発事業(へんご焼酎)	産業	計画実績	1,000	3,000	1,200	1,200	○	C	2,000					2,000
60	Ⅲ	農業	特産品開発事業(アシタバ粉末化機器)	産業	計画実績	1,000	5,500	1,200		×	D	5,500					5,500
61	Ⅲ	農業	特産品開発事業(その他農産物)	産業	計画実績	1,000	1,200			○	E	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
62	Ⅲ	農業	人材育成支援事業	産業	計画実績	1,000	1,000	1,000	1,000	△	C	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
63	Ⅲ	農業	農業用水設備整備事業	産業	計画実績			2,500	5,000	×	C	2,000	2,000				
64	Ⅲ	農業	島分育苗施設整備事業	産業	計画実績				22,575	◎	A	0	(H25完了)				
65	Ⅲ	農業(再掲)	赤沢農道整備	産業	計画実績	7,500	7,000	5,000	20,000	○	C	225,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
66	Ⅲ	農業	南郷地区就農事業	産業	計画実績	(下半期新規事業)				—	—	137,000	2,000	35,000	40,000	30,000	30,000
67	Ⅲ	林業	産業センター再利用事業	産業	計画実績	5,000	8,500	9,700	9,700	×	E	3,500	3,500				
68	Ⅲ	林業	モノレール整備事業	産業	計画実績			2,400	10,000	×	E	12,000	12,000				
69	Ⅲ	林業	人材育成支援事業	産業	計画実績	100	1,000	1,000	1,000	×	C	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
70	Ⅲ	林業(再掲)	産業センター(ヘリポート)耐震化事業	産業	計画実績	7,700	4,800	20,000	35,000	×	C	100,000	35,000	35,000	30,000		
71	Ⅲ	林業	ツゲ・桑増殖事業(植樹祭)	産業	計画実績	1,178	1,500	1,500	1,500	○	C	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
72	Ⅲ	林業	森林病虫害等防除事業	産業	計画実績	(下半期新規事業)				—	—	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

基本計画(後期)主要事業

No	基本目標	項目	事業名等	担当	上半期事業費(千円)					26年度末の進捗状況	27年度以降の方向性	下半期総事業費	下半期事業費(千円)					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
73	Ⅲ	林業(再掲)	黒崎高尾線整備事業	産業	計画 実績	13,206 12,800	12,000 10,920	12,000 12,075	8,000 13,028	8,000 13,284	○	C	65,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
74	Ⅲ	漁業	アカハタ稚魚放流事業	産業	計画 実績	3,675 3,525	3,700 3,525	3,700 3,525	3,700 3,700	3,700 3,750	◎	G	0	(稚魚供給できないため一時中止)				
75	Ⅲ	漁業	サザエ種苗放流事業	産業	計画 実績	1,075 942	1,000 995	1,000 948	1,000 995	1,000 948	○	C	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
76	Ⅲ	漁業	人材育成支援事業	産業	計画 実績	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	×	C	2,500	500	500	500	500	500
77	Ⅲ	漁業	販路整備支援事業	産業	計画 実績		1,500	1,000	1,000	1,000	△	C	17,000	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
78	Ⅲ	漁業	製氷貯水冷蔵冷凍施設 外壁等整備事業	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				-	-	72,500	12,500	30,000	30,000	(測量・設計等)		
79	Ⅲ	観光	観光PR事業	産業	計画 実績	3,990 6,182	4,500 4,725	5,000 3,163	5,000 5,332	5,000 5,572	○	C	28,000	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
80	Ⅲ	観光	御蔵荘改修事業	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				-	-	189,500	1,000	35,000	3,500	75,000	75,000	
81	Ⅲ	観光	ふれあい広場整備事業	産業	計画 実績	25,000 24,150	27,000 26,250	31,500 25,568	22,500 26,791		○	A	0	(H25 第1次完了)				
82	Ⅲ	観光	ふれあい広場整備事業 (第2次)	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				-	-	86,000	6,000	30,000	30,000	20,000	(測量・設計) (工事) (工事) (工事)	
83	Ⅲ	観光	遊歩道整備事業	産業	計画 実績		200	7,500	10,000	15,000	×	C	32,700		200	7,500	10,000	15,000
84	Ⅲ	観光	順路表示板設置事業	産業	計画 実績		200	4,500	4,500		×	E	9,200		200	4,500	4,500	
85	Ⅲ	観光	公衆トイレ増設事業	産業	計画 実績			1,500	7,500		×	E	9,000			1,500	7,500	
86	Ⅲ	観光	えびね公園施設改修	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				-	-	33,500	3,500	15,000	15,000	(調査・設計) (工事) (工事)		
87	Ⅲ	観光(再掲)	遊泳地区建設計画	産業	計画 実績		300	300	300	300	×	E	0	(再検討)				
88	Ⅲ	観光	南郷地区ビジターセンター設置 事業	産業	計画 実績	(下半期新規事業)				-	-	42,000		6,500	4,000	30,000	1,500	
89	Ⅲ	その他産業	「御蔵の源水」ペットボトル変更	産業	計画 実績	1,600 1,608		2,752			◎	A	0	(H24完了)				
90	Ⅲ	その他産業	瓶詰加工機器改修	産業	計画 実績		300	5,000	1,200		×	E	6,500		300	5,000	1,200	
91	Ⅲ	その他産業	地下資源利用事業	産業	計画 実績	47,320 38,315	2,000 7,665	12,000	54,000	36,000	×	E	45,980	10,000	35,980			
92	Ⅲ	その他産業 (再掲)	特産品開発事業 (へんご焼酎)	産業	計画 実績		1,000	3,000	1,200	1,200	○	C	2,000				2,000	
93	Ⅲ	その他産業 (再掲)	特産品開発事業 (アシタバ粉末化機器)	産業	計画 実績		1,000	5,500	1,200		×	D	5,500				5,500	
94	Ⅲ	その他産業 (再掲)	特産品開発事業 (その他農産物)	産業	計画 実績		1,000	1,200			○	E	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
95	Ⅲ	その他産業 (再掲)	産業センター再利用事業	産業	計画 実績		5,000	8,500	9,700	9,700	×	E	3,500	3,500				
96	Ⅳ	教育	児童生徒・教職員用パソコン 整備	教育	計画 実績	2,340 2,300					◎	C	6,000				3,000	3,000
													(更新)					



基本計画(後期)主要事業

No	基本目標	項目	事業名等	担当	上半期事業費(千円)					26年度末の進捗状況	27年度以降の方向性	下半期総事業費	下半期事業費(千円)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
97	IV	教育	学校校舎修繕事業	教育	(下半期新規事業)					—	—	61,800	800	1,000	20,000	20,000	20,000
					計画							(調査)	(計画)	(修繕)	(修繕)	(修繕)	
98	IV	教育	体験学習	教育		300	2,500	2,500	2,500	○	C	250	50	50	50	50	
					実績	50	50	50	50				(子ども体験塾共同事業)				
99	IV	教育(再掲)	歩道整備事業	教育 産業		300	300	1,350	5,000	×	E	0	(延期または中止)				
100	IV	文化交流	相互ホームステイ事業	教育		300	300	300	2,500	×	E	600	300 300 (受入検討)				
101	IV	文化交流	ニューベッドフォード訪問計画	教育				300	1,000	☆	G	0	(再検討)				
102	V	環境保全	太陽エネルギーシステム導入促進補助金交付事業	産業		1,100	1,100	1,100	1,100	◎	C	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	
					実績	60			400								
103	V	環境保全	自然エネルギー利用導入の意義普及啓発・自然環境調査	産業		15,500	15,500			◎	A	0	(H23完了)				
					実績	15,015	20,353										
104	V	環境保全	自然エネルギー利用設備設置事業	産業		33,500	33,500			◎	A	400	400 (調査・検討)				
					実績	31,565	30,038										
105	V	自然公園	親水公園建設事業	産業		300	300	300	500	×	E	1,400	300	300	300	500	
106	V	自然公園(再掲)	えびね公園施設改修	産業	(下半期新規事業)					—	—	33,500	3,500 15,000 15,000 (調査・設計) (工事) (工事)				
107	V	自然公園(再掲)	遊歩道整備事業	産業		200	7,500	10,000	15,000	×	C	32,700	200	7,500	10,000	15,000	
108	V	自然公園(再掲)	順路表示板設置事業	産業		200	4,500	4,500		×	E	9,200	200	4,500	4,500		
109	V	自然公園(再掲)	公衆トイレ増設事業	産業				1,500	7,500	×	E	9,000	1,500 7,500				
110	V	自然保護	猫不妊去勢事業	民生		3,884	3,500	3,500	3,500	○	C	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
					実績	4,379	3,139	1,565	1,886	1,900			(不妊去勢、里親事業)				
111	V	自然保護(再掲)	遊歩道整備事業	産業		200	7,500	10,000	15,000	×	C	32,700	200	7,500	10,000	15,000	
112	V	自然保護(再掲)	順路表示板設置事業	産業		200	4,500	4,500		×	E	9,200	200	4,500	4,500		
113	V	行政	庁舎整備検討事業	総務				400	4,800	○	C	2,500	500	500	500	500	
					実績			1,938	4,806				(小規模改修)				
114	V	行政(再掲)	電子自治体構築事業(HP更改)	企画			300	1,250	1,750	◎	A	0	(H25完了)				
115	V	行政(再掲)	電子自治体構築事業(申請サービス)	企画			300	1,250	1,750	☆	E	600	300 300				
116	V	行政(再掲)	電子自治体構築事業(映像配信サービス)	企画			600	600	2,500	☆	E	600	300 300				
117	V	行政(再掲)	電子自治体構築事業(光ケーブル敷設)	企画					3,218	△	C	165,000	5,000	80,000	80,000		
					実績							(設計)	(工事)	(工事)			
118	V	行政(再掲)	住居表示整備事業	総務		420	800	4,200	8,000	×	G	0	(再検討)				